


# 国有投资项目 4+X 联合审查会议纪要

4+X 联审 [ 2021 ] 7 次 1 号

项目单位	安吉交通投资有限公司
项目名称	县道霞大线（山川至大里段）公路改建工程
会议事项与议题	<p>县道霞大线（山川至大里段）公路是山川乡连接杭州的主要通道，考虑山川乡经济与建设发展的需要，在不增加征地的前提下，对本项目路基进行局部优化调整，路基宽度由 8 米调整为 10 米，隧道净宽由 10 米调整为 12 米，桥梁宽度不变。调整具体情况见《关于县道霞大线（山川至大里段）公路改建工程设计宽度优化调整的情况说明》以及附件。</p> <p>本次变更拟增投资 897.9846 万元，经建设单位测算暂未超出批准概算投资（15666.4937 万元），但是属于重大技术变更，提请 4+X 联审小组审议。</p>
联审会议结论	<p>经各联审小组成员单位讨论，考虑到山川乡经济发展的实际需要，在不额外增加县道霞大线（山川至大里段）公路改建工程概算投资的前提下，原则上同意本次审议事项，并提出以下建议及意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、交投“三重一大”会议决策此部分增加内容，落实由此增加的项目投资，最终增加投资以结算审核为准；</li> <li>2、调整后的设计方案应进行充分的论证，以保证项目实施的必要性和合理性，同时也应做好“限额设计”，严格控制项目投资；</li> <li>3、相关的工程变更事项建设单位应根据《安吉县国有投资项目审核管理办法（试行）》（安政发【2020】21 号文）工程变更要求进行报批。</li> <li>4、建设单位也应通过本次重大技术变更积累项目前期工作的经验，就项目实施方案的科学性和可行性做好更充分的论证，以免造成项目建设及项目投资的较大变动。</li> </ol>
联审小组成员单位	<p>同意联审会议意见。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2022 年 1 月 10 日</p>
县政府分管领导意见	<p style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</p>